RAPPORT D'INSPECTION

Rapport résultant d'un sondage et échantillonage des installations de consommation à usage domestique faisant l'objet d'une attestation de conformité établie sous la responsabilité de l'installateur dans le cadre du décret n°72-1120 du 14 Déc. 1972 sur les parties fixes (récepteurs exclus), apparentes et accessibles, sans démontage, ni déplacement de meuble

DRE149-3 - 1.0.0 - Septembre 2017



PARTIE RESERVEE A CONSUEL

Référence CONSUEL : RE183700382
Inspecteur : BRICE Vincent

INSTALLATEUR

Nom: ROUX AURÉLIEN Adresse: 29 RUE DES LILAS

Code Postal / Ville: 72160 LA CHAPELLE ST REMY

BATIMENT D'HABITATION

Type d'installation : Maison Type de batiment : Neuf

Type de visite : Visite initiale

SITE VISITE

Nom: ROUX AURELIEN
Adresse: 29 RUE DES LILAS

Code Postal / Ville: 72160 LA CHAPELLE ST REMY

Sans Obs. : aucune observation sur la partie sondée NV : règle de sécurité non vérifiée SO : règle de sécurité sans-objet

Le sondage et l'échantillonnage portent sur les rubriques : Coupure générale, Contacts Directs, Marquage « CE », Mise en œuvre, Prot. Surintensités, Point de livraison, Mesure de prise de Terre, Contacts Indirects, Salle de bains, Piscine. Si ces rubriques n'apparaissent pas dans le cadre d'une installation, alors elles sont sans objet ou, non vérifiées ou, sans remarque particulière. Veuillez réaliser les travaux pour remédier aux observations identifiées par le symbole.

29 RUE DES LILAS (RAS)

Sect. & Commande: Sans Obs. Contacts Directs: Sans Obs. Conformité Mat.: Sans Obs. Mise en œuvre: Sans Obs. Prot. Surintensités: Sans Obs.

Point de livraison:

17 : AGCP non posé (installation prévue pour DB 30/60 A) : inutile de répondre à cette observation .

Mesure de prise de Terre :

13 : Valeur mesurée (barrette ouverte) satisfaisante : (14) ohms / inutile de répondre à cette précision .

Contacts Indirects: Sans Obs. Salle de bains: Sans Obs.

Référentiel :

L'installateur soussigné confirme que la date de dépôt du permis de construire est antérieure au 27 novembre 2015

« Référentiel de Visite : Norme NF C 15-100 de 2002, mise à jour en 2005 et complétée des amendements A1 à A4 »
« Visite limitée à la liste des prescriptions techniques définies dans le règlement d'intervention »

Fiche de devoir d'alerte : Non
Installation sous tension : Oui

Milieu habité : Oui

Rapport établi le: 11/09/2018

Par: Vincent BRICE

En présence de : ROUX Aurélien

Signature inspecteur :

Signature installateur :

